

广汉市金鱼彩印包装有限责任公司 《纸箱包装生产线项目》验收组意见

2019年9月21日，广汉市金鱼彩印包装有限责任公司组织召开纸箱包装生产线项目竣工环境保护验收会，参加环保验收的有建设单位，广汉市金鱼彩印包装有限责任公司、验收监测单位四川中衡检测技术有限公司、环评单位四川省核工业地质调查院及相关专家（签到表附后），在听取了广汉市金鱼彩印包装有限责任公司对项目建设环保“三同时”执行情况和四川中衡检测技术有限公司开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，验收组形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

广汉市金鱼彩印包装有限责任公司投资300万元，购买广汉市风华塑料厂位于金鱼镇凉水村8、9社，广汉市油脂化工厂旁的塑料厂全部及地面建筑物，进行纸箱包装生产线项目的建设。项目依托已建配套设施，购置生产设备，建设纸箱包装生产印刷的生产线，达到年产纸板700t和纸箱300t生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2006年8月四川省核工业地质调查院编制完成本项目环境影响报告表；2007年1月29日，广汉市环境保护局以广环审批〔2007〕13号文下达了审查批复。

本项目于2006年1月开始建设，2007年2月建成并投产。

（三）投资情况

本项目总投资 300 万元，其中环保实际投资 6.3 万元，环保投资占总投资比例为 2.1%。

（四）验收范围

此次验收范围为：主体工程、辅助及公用工程、办公设施、仓储设施等。

二、工程变更情况

由于市场变化等原因，项目已拆除燃煤锅炉和纸板生产线及部分生产设备，因此本次验收按照纸箱生产 300t/a 的产能进行验收。

三、环境保护措施落实情况

根据现场核实，该项目已按照环评及批复要求落实了相应的环境保护措施。具体环保措施落实情况如下：

（一）废水

项目营运期排放的废水主要为生活污水。产生少量设备清洗废水。

治理措施：生活污水通过一体化污水处理设备处理后排放至市政管网，设备清洗废水经过沉淀池处理后循环使用，不外排。本项目生活污水产生量为 0.32m³/d，现有一体化污水处理设备可满足本项目的需求。

（二）废气的产生、治理及排放

项目机械加工设备用于对纸板的裁剪、切割，作业时不产生粉尘。印刷工艺采用水墨印刷，有少量挥发性有机物废气产生。

（三）噪声

项目的噪声主要为开槽机、压线机、装订机等设备运行时产生的噪声。

治理措施：合理布置噪声源、采用厂房隔声、设备安装减震垫等，能有效减少噪声对周围环境的影响。

（四）固体废弃物

本项目营运期产生的固体废弃物主要为生活垃圾、箱板纸边角料、废水墨包装盒擦丝网面纱、化粪池污泥等。

生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一清运；箱板纸边角料收集打包后，外售给造纸厂；废水墨包装盒擦丝网面纱同生活垃圾一起收集后，交由环卫部门统一清运；化粪池污泥由当地环卫部门清掏。

四、环境管理情况

（一）建立环保档案资料，环保设施设置兼职环保管理人员，环保设施运行基本正常。

（二）制订了《广汉市金鱼彩印包装有限责任公司环境管理制度》等管理制度。

五、验收监测及现场检查结果

根据四川中衡检测技术有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（中衡检测验字[2019]第 164 号），验收监测结论如下：

1、废水

监测结果表明，项目厂区总排口所测 pH（无量纲）、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、色度浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

表 4 中一级标准限值。

2、噪声

监测结果表明，厂界环境噪声测点昼间、夜间噪声分贝值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类功能区标准限值。

3、固废

生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一清运；箱板纸边角料收集打包后，外售给造纸厂；废水墨包装盒擦丝网面纱同生活垃圾一起收集后，交由环卫部门统一清运；化粪池污泥由当地环卫部门清掏。

4、总量

根据环评及批复，本项目总量控制指标为：烟尘：4.5t/a、SO₂：17.3t/a。当前锅炉和排气筒已拆除，因此废气无总量控制指标。环境影响报告表中废水不外排，未设总量控制指标。本次验收监测，项目污水排放口污染物总排放量为：COD：2.3×10⁻⁴t/a，氨氮：1.62×10⁻⁶t/a。

5、文档及环保机构情况

广汉市金鱼彩印包装有限责任公司编制了《环保管理制度》，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求，与项目有关的各项环保档案资料由专人保管。

六、验收结论和后续要求

1.验收结论

广汉市金鱼彩印包装有限责任公司纸箱包装生产线项目建设工程环保审批手续完备，配套的环保设施及措施已按环评要求建成和落实，环保管理符合相关要求，所测污染物满足相应标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收，并报当地环保局备案。

2.后续要求

- (1) 加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。
- (2) 认真落实环境风险措施。

广汉市金鱼彩印包装有限责任公司

2019年9月21日

四川霁康机械有限公司机械制造及零部件加工项目 竣工环境保护验收组信息表

验收小组	姓名	单位	职称	签字	联系电话
组长	刘跃中	大邑县金鱼乡新街村村委会 经理	经理	刘跃中	13909023798
专家	孙敏	青生志松竹印定	高工	孙敏	13183856553
	叶建	绵阳市环境设计咨询有限公司	高级	叶建	18980775680
	李阳	四川省环境工程评估中心	高工	李阳	18622815314
参会人员	葛孟芬	四川中衡检测技术有限公司	业务经理	葛孟芬	15984931888
	甘时雨	四川中衡检测技术有限公司	评估员	甘时雨	18990278873